

用户安装验收单

系统项目编号：

业主姓名		联系电话	
工程地址		新风机型号	
		新风机数量	
经销单位		负责人	联系电话
安装单位		负责人	联系电话

通风效果检验

序号	检验项目	限制要求	测试要求	实测值	效果评判
1	总风量	不低于额定总风量	门窗关闭，室内人员正常活动，高档运行，测试点为各个风口处		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
2	CO ₂ 浓度	小于 1000ppm	门窗关闭，室内人员正常活动，高档运行，测试点距离送风口 1m 处		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
3	PM2.5浓度	小于 75 μg/m ³	室外 PM2.5 浓度低于 300 μg/m ³ ；门窗关闭，室内人员正常活动，高档运行，测试点距离送风口 1m 处		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

业主验收意见：

- ☞ 安装人员是否向您展示了安装资格证书 是 否
- ☞ 安装人员是否向您展示了设计图纸并详细说明了相关设计技术要点 是 否
- ☞ 安装人员是否向您展示安装材料及配件 是 否
- ☞ 安装人员是否和您一起进行新风机开箱检查，配件是否齐全 是 否
- ☞ 新风机固定良好，运行正常，无异常的噪音及振动 很满意 基本满意 不满意
- ☞ 风管系统固定良好，运行正常 很满意 基本满意 不满意
- ☞ 观感质量是否满意 很满意 基本满意 不满意
- ☞ 新风净化效果是否满意 很满意 基本满意 不满意
- ☞ 安装人员是否向您讲解了新风系统的使用操作及维护保养方法 是 否
- ☞ 是否完整填写了保修卡，并讲解保修政策 是 否

其他意见：

业主（签字）

时间： 年 月 日

经销单位（签字或盖章）

服务工程师（签字）

时间： 年 月 日

时间： 年 月 日

客服中心

回访记录：

回访

用户满意度： 满意 满意 基本满意 不满意 很不满意

回访人： 年 月 日

第一联 用户 第二联 客户服务部 第三联 经销单位 第四联 安装人员